

Акт о приемке выполненных работ в рамках Концессионного соглашения от
13.02.2020 года № 14

«15» 02 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся – Администрация городского округа «город Дагестанские Огни» в лице и. о. начальника МКУ «УИ и ЗО» городского округа «город Дагестанские Огни» Аликулиевой Рены Халимбековны, действующей на основании Устава, именуемая «Концендент», с одной стороны, и ООО «ДагЭнерЖи» в лице генерального директора Микаилова Абдуразака Магомедкамиловича, действующего на основании устава, именуемое «Концессионер», с другой стороны, совместно составили акт выполненных работ.

Таблица 1. Объем выполненных работ.

№ п.п.	Улица	Опоры	Силовые трансформаторы	Сечение, мм	Метраж, м	Дата замены
1	ул. В. Эмирова	7		4x35	380	2020
2	ул. Козленко	10		4x35	350	2020
3	ул. Ленина	17		4x25	145	04.11.2020
				4x50	610	20.11.2020
4	ул. Р. Гамзатова	8		4x50	350	05.11.2020
5	ул. Сиреневая	2		4x50	200	02.02.2021
6	ул. Козленко			4x25	25	12.02.2021
7	ул. Л. Толстого	3		4x50	380	26.02.2021
8	пер. Ленина			4x50	240	14.03.2021
9	ул. Левоневского			4x50	600	26.03.2021
10	р-он Птичника	5		4x25	250	26.03.2021
11	ул. Некрасова			4x50	165	31.03.2021
				4x25	550	31.03.2021
12	ул. Малышевых			4x25	250	31.03.2021
13	пер. Звездная	10		4x50	120	09.04.2021
				4x25	96	09.04.2021
14	ул. Пушкина	8		4x50	900	19.05.2021
15	Просп. Калинина			4x35	220	21.03.2021
16	ул. Белинского			4x35	300	02.07.2021
17	ул. Козленко			4x35	120	08.07.2021
18	ул. Ленина			4x35	150	15.07.2021
19	р-он Квадрат	3		4x50	250	21.07.2021
				4x95	100	21.05.2021
20	ул. Нахимова	9		4x50	920	02.08.2021

21	ул. Королева	22		4x35	612	03.08.2021
22	пр. Калинина	1		4x50	220	07.08.2021
		2		4x35	120	23.08.2021
23	ул. Козленко			4x35	120	03.09.2021
24	ул. О. Кошевого			4x50	450	02.12.2021
25	ул. Л. Толстого			4x50	806	11.02.2022
26	ул. Г. Цадасы			4x50	785	12.02.2022
27	пер. от ул. Г. Цадасы до ул. Л. Толстого			4x50	118	12.02.2022
28	ул. Калинина 1к		Заменен ТМ-180 кВА/Установлен ТМ-250 кВА			2021 г.
29	Пересечение ул. Асретова и пер. Заводской		Заменен ТМ-400 кВА/Установлен ТМГ-400 кВА			2022 г.
	Итого заменено:	107	2		10902	

Таблица 2. Сроки выполнения работ.

№ п.п.	Наименование работ	Сроки выполнения	План	Факт	Остаток	Примечание
1	Замена линий электропередач	2 года	10780 м	10902 м	0 м	Выполнено в полном объеме
2	Замена деревянных опор на ж/б опоры	2 года	43 ед.	107 ед.	0 ед.	Выполнено в полном объеме
3	Реконструкция трансформаторных подстанций	3 года	8 ед.	2 ед.	6 ед.	Замена остатка до февраля 2023 года

Подписи сторон

«Концедент»

Администрация ГО

«город Дагестанские Огни» в лице

и. о. начальника МКУ «УИ и ЗО»



Аликулиева Р.Х.

«Концессионер»

ООО «ДагЭнерЖи»

в лице генерального директора



Микаилов А.М